

Prot. Gen. n. \_\_\_\_\_  
Tit. IX cl. 04 fasc

Carpi, 21/09/2018

Al Responsabile di Procedimenti  
e Responsabile del Settore A7  
Arch. **Diego Tartari**

**CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA – PALAZZO LUGLI-GRISANTI**  
Interventi di riparazione danni sisma con rafforzamento locale  
Programma regionale E.R. intervento n.2.949 - Pgt.n. 213/2013 ID.6920

Il sottoscritto Direttore dei Lavori, architetto Cesare Sereni,

Considerato che i lavori sono stati iniziati il giorno 14/03/2018, sono stati sospesi il giorno 03/08/2018 e ripresi il giorno 03/10/2018, come da Verbali in pari data, e che sono in avanzata fase di realizzazione;

Accertata la necessità di redigere il nuovo crono programma dei lavori concordandolo nuovamente con le suore, gestori della Casa, a circa 4 anni dal progetto, cercando di consentire le attività della Struttura religiosa di accoglienza senza dare disagio (ingombro materiali, polvere, rumore passaggi interdetti) e diminuire le “occupazioni” interne dei locali della residenza.

Dato atto che si sono divisi i lavori in nove fasi, localizzate per area/piano adeguando la sicurezza e l'esecuzione in ambiti temporali e spaziali separati e conclusi/compiuti, estendendo le varie “consegne” dei locali interni differenziate e posticipate, senza sovrapposizioni;

Vista la richiesta di proroga ai lavori, richiesta dall'impresa CME - Soc. Coop. Consorzio Imprenditori edili di Modena, della durata di 90 gg. naturali e consecutivi, relativi ai lavori “Interventi di riparazione danni sisma con rafforzamento locale della Casa Divina Provvidenza palazzo Lugli-Grisanti;

Tutto ciò premesso, con la presente, per quanto di mia competenza,  
**autorizzo la proroga**

di 90 giorni, per la realizzazione delle varie fasi di lavorazione, da eseguirsi così in 270 gg naturali e consecutivi (nuova durata contrattuale) e fissando la loro conclusione e' il 01/01/2019.

Carpi, li 21/09/2018  
Il Direttore dei lavori  
arch. cesare sereni

