



SETTORE
**SETTORE RESTAURO, CULTURA, COMMERCIO E
PROMOZIONE ECONOMICA E TURISTICA**

RESTAURO

Determinazione dirigenziale

Registro Generale
N. 788 del 02/10/2017

Registro del Settore
N. 293 del 02/10/2017

Oggetto: **Progetto n. 239/14 "Ex Campo di Concentramento di Fossoli. Interventi di messa in sicurezza e conservazione di alcune baracche danneggiate dal sisma 2012". Proroga per l'ultimazione dei lavori affidati alloperatore economico Cooperativa Edile Artigiana Soc. Coop. di Parma.**

OGGETTO: Progetto n. 239/14 “Ex Campo di Concentramento di Fossoli. Interventi di messa in sicurezza e conservazione di alcune baracche danneggiate dal sisma 2012”. Proroga per l'ultimazione dei lavori affidati all'operatore economico Cooperativa Edile Artigiana Soc. Coop. di Parma.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Ing. Norberto Carboni

Richiamato il contratto formalizzato con scrittura privata agli atti del rep. com.le n. 67050 del 21/02/2017 relativo all'aggiudicazione dei lavori compresi nel Progetto in oggetto e stipulato con l'operatore economico Cooperativa Edile Artigiana Soc. Coop., con sede legale in Parma – via L. Borsari n. 25/A (C.F. e P.IVA 00347320343), per l'importo di euro 452.742,75 (+ I.V.A. 10%), comprensivo degli oneri per la sicurezza, ammontanti ad euro 52.742,75, per complessivi euro 498.017,03 (IVA 10% compresa per euro 45.274,28), al netto del ribasso del –18,126 %;

Dato atto che i lavori sono in avanzata fase di realizzazione e che il termine contrattuale per la loro esecuzione è di duecentosessanta (260) giorni naturali e consecutivi, a partire dalla data di inizio lavori del 27/12/2016, con ultimazione prevista al 12/09/2017;

Visti:

- il verbale di sospensione lavori n. 1 agli atti del prot. gen. con n. 38201 del 17/07/2017 con il quale il Direttore dei Lavori Ing. Arch. Paolo Faccio dello Studio Faccio Engineering srl di Padova disponeva che i lavori fossero interrotti a far data dal 10/07/2017 per ragioni tecniche;
- il verbale di ripresa lavori n. 1
- la richiesta inoltrata dall'operatore economico aggiudicatario Cooperativa Edile Artigiana Soc. Coop. in data 28/09/2017, agli atti del prot. gen. n. 50720 del 28/09/2017, volta ad ottenere una proroga del termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori di cinquantaquattro (54) giorni;

Accertato, ai sensi dell'art. 107 comma 5 del Decreto legislativo 18.04.2016 n. 50:

- che per l'ultimazione della realizzazione delle opere presso il cantiere in oggetto, sono necessari lavori per aggiornare e migliorare gli elaborati di rilievo necessari per la definizione di particolari d'officina della carpenteria metallica;
- che la richiesta è pervenuta in tempo utile;
- che il Direttore dei Lavori Ing. Arch. Paolo Faccio dello Studio Faccio Engineering srl di Padova ha espresso parere favorevole, agli atti del prot. gen. n. 51243 del 02/10/2017, in considerazione delle speciali circostanze e delle particolari situazioni riscontrate in cantiere durante l'esecuzione delle opere;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

per la motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate

- 1. di autorizzare** una proroga di **54** giorni naturali e consecutivi all'operatore economico Cooperativa Edile Artigiana Soc. Coop., con sede legale in Parma – via L. Borsari n. 25/A

(C.F. e P.IVA 00347320343 per l'ultimazione dei lavori in oggetto, fissando quindi a gg. **314** la nuova durata contrattuale dei lavori a condizione che essa non ne tragga motivi atti ad accampare diritti o pretese di sorta in contrasto con le condizioni contrattuali.

2. **di dare atto** che tenendo conto della presente proroga il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori è il **29/11/2017**, salvo diverse disposizioni che potranno essere impartite nel corso dei lavori;
3. **di trasmettere** copia del presente provvedimento all'operatore economico Cooperativa Edile Artigiana Soc. Coop. di Parma ed al Direttore dei Lavori Ing. Arch. Paolo Faccio;
4. **di assolvere** agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/13, così come modificato dal D.Lgs. 97/2016, ed dalle linee guida di ANAC, pubblicate con delibera n. 1310 del 28/12/2016, mediante la pubblicazione sul sito internet dell'Ente, sezione "Amministrazione trasparente":
 - ai sensi dell'art. 23 dei dati in formato tabellare nella sottosezione "provvedimenti";
 - ai sensi dell'art. 37, che prevede gli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 1 co. 32 L. 190/2012, e ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. 50/2016 nella sottosezione "bandi di gara e contratti";

Il Dirigente di Settore Norberto Carboni ha sottoscritto l'atto ad oggetto “ **Progetto n. 239/14 "Ex Campo di Concentramento di Fossoli. Interventi di messa in sicurezza e conservazione di alcune baracche danneggiate dal sisma 2012". Proroga per l'ultimazione dei lavori affidati all'operatore economico Cooperativa Edile Artigiana Soc. Coop. di Parma.** ”, n° 293 del registro di Settore in data 02/10/2017

Norberto Carboni

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Carpi consecutivamente dal giorno al giorno .