



**CITTÀ DI CARPI**

SETTORE  
**A3 - LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE,  
PATRIMONIO**

---  
**SERVIZIO PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E  
MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE E FABBRICATI**

## **Determinazione dirigenziale**

**Registro Generale  
N. 564 del 30/07/2021**

Registro del Settore  
N. 204 del 26/07/2021

**Oggetto:** **Approvazione Perizia di variante suppletiva n° 1  
relativamente al Progetto A3 n. 46/2012 "Lavori  
di realizzazione di rotatoria compatta tra le vie  
Morbidina e Terracini". Approvazione proroga  
dei lavori di ulteriori 46 giorni. Impegno di  
spesa**

**Approvazione Perizia di variante suppletiva n° 1 relativamente al Progetto A3 n. 46/2012 “Lavori di realizzazione di rotatoria compatta tra le vie Morbidina e Terracini”. Approvazione proroga dei lavori di ulteriori 46 giorni. Impegno di spesa**

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE A3**  
**LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, PATRIMONIO**  
**ING. NORBERTO CARBONI**

**Viste**

- la Delibera di Consiglio Comunale n. 111 del 30.12.2020 ad oggetto “Approvazione della Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) DUP SeS 2019/2024 SeO 2021/2023” dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 112 del 30.12.2020 ad oggetto “Approvazione del bilancio di previsione 2021-2023” dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge e ss.mm.ii.;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 277 del 31.12.2020 ad oggetto “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) esercizio 2021 - 2023 - Parte finanziaria e ss.mm.ii.”;
- la delibera di Giunta comunale n. 47 del 30/03/2021 ad oggetto: “RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AI SENSI DELL'ART. 3 COMMA 4 DEL D.LGS. 118/2011 E CONTESTUALI VARIAZIONI DEI BILANCI DI PREVISIONE 2020/2022 E 2021/2023”;

**Richiamate:**

- la Determinazione dirigenziale n. 573 del 25/08/2015 con la quale è stata affidata l'attività di Progettista per la stesura del progetto esecutivo e del Piano della sicurezza in fase di progettazione, incarico di Direzione lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione lavori, relativamente al progetto A3 n. 46/12 in oggetto, all'Ing. Ferrini Fabio, con sede a Modena, Via Canaletto Centro n. 476/A (P.IVA 02507130363), per un importo netto complessivo di € 4.174,80 + € 166,99 per Contrib. 4% + € 955,19 per IVA 22%, così per complessivi € 5.296,98;
- la determinazione dirigenziale n. 266 del 06/04/2017 con cui è stata approvata l'integrazione di incarico per l'attività di Redazione del Progetto Esecutivo, del Piano della sicurezza e coordinamento in fase di progettazione, Direzione Lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, relativamente alla “Realizzazione di una rotatoria compatta tra le Vie Morbidina e Terracini”, di cui al Prog. 46/12 in oggetto, all'Ing. Fabio Ferrini con sede a Modena (Mo), Via Canaletto Centro, 476/a - P.IVA 02507130363, per un importo netto complessivo di € 6.672,57 + € 266,90 per Contrib. 4% + € 1.526,68 per IVA 22%, così per complessivi € 8.466,15 come da offerta acquisita agli atti del Prot. Gen.le del Comune col n. 1562 del 12.01.2016;
- la Delibera di Giunta comunale n. 66 del 04/04/2017 con cui è stato approvato il progetto ESECUTIVO A3 n. 46/12 “Lavori di realizzazione di rotatoria tra le vie Morbidina e Terracini”, così come redatto dal tecnico progettista incaricato Ing. Fabio Ferrini e validato dal Responsabile del Procedimento Ing. Antonio Morini, per una spesa complessiva di euro 300.000,00;
- la determinazione dirigenziale n. 306 del 08/05/2018 con cui si disponeva di aggiudicare in via definitiva, l'appalto relativo ai Lavori di realizzazione di una rotatoria tra le vie Morbidina e Terracini (Prog. A3 n. 46/12), al Raggruppamento Temporaneo d'Imprese costituito da GREEN-ROV srl (mandataria) con sede in Moglia (MN), via

Puccini n. 11, C. FISCALE e P.IVA: 02157760204 e ASFALTI ZANIBONI sas di Zaniboni Aldo & C. (mandante) con sede in Finale Emilia (MO), via Napoli n. 14, P.IVA: 01645160368, che ha offerto un ribasso unico percentuale del - 22,35%, pari ad € 47.918,40, per un importo complessivo di aggiudicazione di € **176.236,60 + IVA**, comprensivo di € 166.481,60 per lavori e di € 9.755,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, rispetto ad un importo complessivo a base di gara, a corpo, di € 224.155,00 + IVA, di cui € 214.400,00 soggetti a ribasso, come da sua offerta agli atti del Prot. Gen.le al n. 45225 del 4-9-2017, riformulando il nuovo Quadro Economico nel modo seguente:

	<b>Importo Parziale</b>	<b>Importo Totale</b>
<b>A) LAVORI a base d'appalto AGGIUDICATI</b>		
- Opere stradali e relative opere complementari	104.642,98	
- Illuminazione pubblica e rete elettrica	7.778,60	
- Acquedotti, rete fognaria, gasdotti, ecc. (senza allacciamenti)	54.060,02	
- Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso	9.755,00	
<b>Totale Opere in appalto</b>		<b>176.236,60</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
<b>B 1. Imprevisti</b>	20.921,00	
2. Spese per allacciamenti e forniture	18.000,00	
3. Spese Autorità Vigilanza	255,00	
4. Spese tecniche interne	1.344,93	
5. Spese tecniche esterne (IVA 22% + cassa 4% compresi)	13.763,13	
6. Spese indagine archeologica preliminare (IVA 22% compresa)	1.494,50	
7. Spese per sorveglianza archeologica (IVA 22% compresa)	2.196,00	
8. Spese per collaudi (IVA 22% compresa)	6.000,00	
9. IVA 10% su A – B1	19.715,76	
10. IVA 22% su B2	3.960,00	
11. Ribasso di gara Residuo (IVA inclusa)	36.113,08	
<b>Totale somme a disp.ne dell'Amm.ne</b>		<b>123.763,40</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI</b>		<b>300.000,00</b>

- la determinazione dirigenziale n. 423 del 07/07/2020 in cui si è preso atto che, in relazione al contratto d'appalto Prot. Generale n. 12556/2019, la società appaltatrice mandataria Green-Rov srl, con sede in Moglia (MN), via Puccini n. 11, Cod. Fiscale e

P.IVA 02157760204 ha concesso in affitto alla ditta Alexia Costruzioni srl con sede in via Parmense n. 54, Borgo Virgilio 46034 (MN) (P.I. 02605880208) la propria attività aziendale, a far data dal 01/01/2020;

- la determinazione dirigenziale n.322 del 11/05/2021 con cui si è disposto il subentro, in qualità di Responsabile Unico del procedimento, dell'Arch. Davide Prandini, dipendente del Settore A3 del Comune di Carpi, all'Ing. Antonio Morini;

**Considerato che:**

- dopo l'approvazione del progetto esecutivo e prima della consegna dei lavori, il gestore delle infrastrutture a rete Open Fiber S.p.A. ha eseguito una predisposizione di linee interrato di fibra ottica, interferenti con l'area di costruzione della nuova rotatoria; pertanto a fronte dell'impegno della stessa ditta di eseguire nuovamente la posa delle reti a lavori ultimati, con la perizia è stato determinato di rimuovere le linee e pozzetti interferenti;
- l'area di cantiere insiste in parte sulle aree verdi di cessione dei comparti di trasformazione urbanistica C11 e C12, ove sono state piantumate essenze interferenti e a ridosso del sedime della nuova rotatoria che dovranno essere spostate e ripiantumate con le opere accessorie necessarie, ripristinando lo stato dei luoghi;
- è stato necessario adeguare i costi della sicurezza causa stato di emergenza legato all'emergenza epidemiologica in corso da Covid-19;
- per esigenze e richieste sopravvenute dopo l'approvazione del progetto esecutivo da parte del gestore del servizio idrico integrato AIMAG S.p.A., si è resa necessaria, la realizzazione di lavorazioni non previste nel progetto principale, quali la realizzazione di nuove camerette, innesti e diversi dimensioni dei profili relativamente a tubazioni scatolari;
- pertanto si è riscontrata la necessità di modificare il contratto durante il periodo di efficacia, ai sensi dell'art.106, comma 2 del D.lgs. 50/2016. Per quanto sopra, è stato ridefinito un Computo Metrico di Variante, come da quadro di raffronto allegato, con la modifica di alcune lavorazioni, e l'introduzione di lavorazioni non previste in contratto. Per le lavorazioni non previste in contratto si sono concordati n. 6 Nuovi Prezzi;
- si è quindi ritenuto opportuno procedere alla redazione della presente perizia di variante e suppletiva che prevede una maggior spesa interamente coperta dalle somme a Disposizione dell'Amministrazione, senza modificare l'importo complessivo del progetto;

**Visto** l'allegato atto di sottomissione relativo alla perizia di variante n. 1, firmato digitalmente dal Direttore dei Lavori Ing. Ferrini Fabio, dal Responsabile del Procedimento Arch. Davide Prandini e per accettazione preventiva da parte dell'impresa Alexia Costruzioni srl, per un maggiore importo dei lavori in appalto di euro € 26.389,43 + IVA 10%;

**Vista** la PERIZIA di variante n. 1 relativa al Progetto A3 n. 46/2012 "Lavori di realizzazione di rotatoria compatta tra le vie Morbidina e Terracini", così come redatta dal Direttore dei lavori Ing. Fabio Ferrini, in cui la spesa viene riformulata per effetto dei nuovi e maggiori lavori, come evidenziato nel seguente quadro economico di confronto:

				PROGETTO	OFFERTA	PERIZIA N. 1	
<b>A</b>	<b>LAVORI A BASE D'ASTA</b>						
	<u>LAVORI A CORPO</u>						
	<i>ripartiti nelle seguenti categorie:</i>						
	OG3	Opere stradali e relative opere complementari		€ 134.762,37	€ 104.642,98	€ 105.202,82	
	OG10	Illuminazione pubblica e rete elettrica		€ 10.017,52	€ 7.778,60	€ 8.628,41	
	OG6	Acquedotti, rete fognaria, gasdotti, ecc (senza allacciam.)		€ 69.620,11	€ 54.060,02	€ 77.287,84	
<b>A</b>	<b>1</b>	<b>IMPORTO LAVORI A CORPO A BASE D'ASTA</b>		<b>€ 214.400,00</b>	<b>€ 166.481,60</b>	<b>€ 191.119,07</b>	IVA 10%
<b>A</b>	<b>2</b>	<b>IMPORTO ONERI SICUREZZA A CORPO NON SOGGETTI A RIBASSO</b>		<b>€ 9.755,00</b>	<b>€ 9.755,00</b>	<b>€ 11.506,96</b>	IVA 10%
<b>TOTALE (A1+A2) LAVORI A BASE D'APPALTO</b>				<b>€ 224.155,00</b>	<b>€ 176.236,60</b>	<b>€ 202.626,03</b>	IVA 10%
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>						
<b>B</b>	<b>1</b>	IMPREVISTI		€ 22.415,50	€ 36.610,22	€ 31.155,67	IVA 10%
<b>B</b>	<b>2</b>	SPESE PER ALLACCIAMENTI E FORNITURE		€ 12.833,21	€ 3.853,98	€ 3.853,98	IVA 22%
<b>B</b>	<b>3</b>	SPESE AUTORITA' VIGILANZA		€ 255,00	€ 255,00	€ 255,00	
<b>B</b>	<b>4</b>	RIBASSO DI GARA RESIDUO		€ -	€ 36.113,08	€ 4.988,52	IVA 10%
<b>TOTALE B</b>				<b>€ 35.503,71</b>	<b>€ 76.832,28</b>	<b>€ 40.253,17</b>	
<b>C</b>	<b>SPESE TECNICHE</b>						
<b>C</b>	<b>1</b>	INCENTIVO ART. 92 DLGS 163/06 2% del 30% dell'importo lavori		€ 1.344,93	€ 1.344,93	€ 1.545,81	
<b>C</b>	<b>2</b>	SPESE TECNICHE: PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA', COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA (al lordo degli oneri CNI 4% - IVA 22%)		€ 9.516,00	€ 13.763,13	€ 21.658,45	4% +22%
<b>C</b>	<b>3</b>	SPESE INDAGINE ARCHEOLOGICA PRELIMINARE (al lordo degli oneri IVA 22%)		€ -	€ 1.494,50	€ 1.494,50	IVA 22%
<b>C</b>	<b>4</b>	SPESE PER SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA (al lordo degli oneri IVA 22%)		€ -	€ 2.196,00	€ 2.196,00	IVA 22%
<b>C</b>	<b>5</b>	SPESE TECNICHE PER COLLAUDI (al lordo degli oneri CNI 4% - IVA 22%)		€ 2.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	4% +22%
<b>TOTALE C</b>				<b>€ 12.860,93</b>	<b>€ 24.798,56</b>	<b>€ 32.894,76</b>	
<b>D</b>	<b>IVA</b>						
<b>D</b>	<b>1</b>	IVA SU A1+A2+B1		€ 24.657,05	€ 21.284,68	€ 23.378,17	IVA 10%

D 2	IVA SU B2		€ 2.823,31	€ 847,88	€ 847,88	IVA 22%
		<b>TOTALE D</b>	€ <b>27.480,36</b>	€ <b>22.132,56</b>	€ <b>24.226,05</b>	
		<b>TOTALE B+C+D</b>	€ <b>75.845,00</b>	€ <b>123.763,40</b>	€ <b>97.373,98</b>	
		<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>	€ <b>300.000,00</b>	€ <b>300.000,00</b>	€ <b>300.000,00</b>	

#### Dato atto:

- che la spesa complessiva dell'intervento non aumenta e che la maggior spesa di € 26.389,43 + iva 10%, così per complessivi € 29.028,37 per la realizzazione delle opere di cui alla perizia di variante sopraindicata, trova copertura con le somme a disposizione dell'Amministrazione, alla Voce di Bilancio 7210.00.17 "Acquisizione di beni immobili – Strade – Viabilità Segnaletica Semafori: Investimenti" (ID 6670) del Bilancio di Previsione 2021 – 2023, sull'impegno n. 896/2021 (ex Impegno n. 683/2020 riaccertato con D.G.C. n. 47/2021);
- che la spesa sarà esigibile nel 2021;
- che il nuovo importo contrattuale dei lavori in appalto risulta pari ad € 202.626,03 (€ 176.236,60+ € 26.389,43 per importo di perizia) +Iva 10%, con un incremento di € 26.389,43 (pari al 14,97% circa), a norma dell'art. 106 comma 2 del D.LGS. 50/2016 e s.m.i.;
- che l'esecuzione di tali lavori non comporta modifiche sostanziali dell'opera e della sua funzionalità rispetto al progetto esecutivo originario;
- che ai lavori oggetto del progetto n. 46/2012 in oggetto è stato assegnato un codice unico di progetto (CUP) **C91B12000470003** ai sensi della Legge n. 144/1999 e successive deliberazioni del CIPE;
- che il CIG attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione per i lavori di cui alla variante in oggetto, è il seguente: **7470670FE5**;

**Accertato** che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183 , comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, così modificato dall'art.74 del D. Lgs. n. 118/2011, introdotto dal D. Lgs. n. 126/2014;

#### Richiamati:

- Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. del 18-08-2000 n. 267, art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza" e art. 183 "impegno di spesa";
- Codice dei Contratti approvato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., art. 106 ;
- Regolamento generale di esecuzione approvato con D.P.R. del 05-10-2010, n. 207, per le norme ancora applicabili;
- la Legge n.136/2010 ad oggetto: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" così come modificata dal D.L. n. 187/2010 ad oggetto: "Misure urgenti in materia di sicurezza", con particolare riferimento all'art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" e art. 6 "Sanzioni";
- Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 ad oggetto "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni", in particolare l'art. 23 "Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi";

**Visto** il Regolamento comunale di contabilità approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 165 del 14.12.2017 così come modificato dalla Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 21.02.2019, in particolare art. n. 4 “Parere di regolarità contabile” ed art. n. 25 “L’impegno di spesa”;

tutto ciò premesso,

### **DETERMINA**

1. **di approvare**, per le motivazioni richiamate in premessa, la variante suppletiva n° 1 relativamente al Progetto n. A3 n. 46/12 “Lavori di realizzazione di rotatoria tra le vie Morbidina e Terracini”, ai sensi dell’art. 106 comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., così come redatta dal Direttore dei lavori ing. Ferrini Fabio, incaricato con D.T. 266 del 06/04/2017 e successiva integrazione di incarico con DT. 266 del 06/04/2017, ridefinendo il quadro economico di spesa come evidenziato in premessa;
2. **di affidare** l’esecuzione dei lavori di cui trattasi alla ditta ALEXIA COSTRUZIONI SRL con sede in via Parmense n. 54, Borgo Virgilio 46034 (MN) (P.I. 02605880208), che ha dichiarato la propria disponibilità mediante l’accettazione preventiva dello Schema Atto di sottomissione;
3. **di prorogare**, a seguito della Variante in oggetto, il tempo utile per l’esecuzione dei lavori, di ulteriori 46 giorni;
4. **di dare atto** che la Variante n. 1 di cui trattasi consta dei seguenti elaborati, allegati al presente atto:

A - Relazione tecnica

B - Quadro di raffronto

C – Computo metrico estimativo – Oneri sicurezza integrativi Covid-19

D - Schema Atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi

PV1 - TAVOLA di variante

4. **di dare atto:**

- che la spesa complessiva dell'intervento non aumenta e che la maggior spesa di € 26.389,43 + iva 10%, così per complessivi € 29.028,37 per la realizzazione delle opere di cui alla perizia di variante sopraindicata, trova copertura con le somme a disposizione dell'Amministrazione, alla Voce di Bilancio 7210.00.17 “Acquisizione di beni immobili – Strade – Viabilità Segnaletica Semafori: Investimenti” (ID 6670) del Bilancio di Previsione 2021 – 2023, sull’impegno n. 896/2021 (ex Impegno n. 683/2020 riaccertato con D.G.C. n. 47/2021);
  - che la spesa sarà esigibile nel 2021;
  - che il nuovo importo contrattuale dei lavori in appalto risulta pari ad € 202.626,03 (€ 176.236,60+ € 26.389,43 per importo di perizia) +Iva 10%, con un incremento di € 26.389,43 (pari al 14,97% circa), a norma dell’art. 106 comma 2 del D.LGS. 50/2016 e s.m.i.;
  - che la maggiore spesa per incentivi funzioni tecniche, aggiornati con la presente perizia di variante, corrisponde ad € 200,88;
5. **di subimpegnare** alla Voce di Bilancio 7210.00.17 “Acquisizione di beni immobili – Strade – Viabilità Segnaletica Semafori: Investimenti” (ID 6670) del Bilancio di

Previsione 2021 – 2023, la maggiore spesa per la perizia in oggetto nel modo seguente:

- € 29.028,37 sull'impegno n. 896/2021 (ex Impegno n. 683/2020 riaccertato con D.G.C. n. 47/2021) quale maggiore spesa per lavori da perizia;
- € 200,88 sull'imp. 896/2021 (ex Impegno n. 683/2020 riaccertato con D.G.C. n. 47/2021) quale quota maggiori spese tecniche interne, aggiornate con la presente perizia;

**6. di dare atto:**

- che la spesa, relativa alla presente perizia, è esigibile nel 2021;
  - che, in base a quanto previsto dal D.Lgs. 09-11-2012, n. 192, la decorrenza dei 30 giorni quale termine di pagamento delle fatture è subordinata agli adempimenti e alle verifiche concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, ed alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità;
  - che, conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall'Amministrazione solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero di approvazione della regolare esecuzione, ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR n. 207/2010;
  - che il Responsabile del procedimento è il tecnico comunale Arch. Davide Prandini, in forza al Settore A3, nominato con DT. n. 322/2021;
  - che con atti successivi verrà approvata la modifica al contratto del tecnico incaricato Ing. Fabio Ferrini;
  - che si assolve agli obblighi previsti dall'art. 37 c. 1 lett. b) e dall'art. 23 del D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016, mediante la pubblicazione sul sito Internet dell'Ente, sezione Amministrazione trasparente, sottosezione Bandi di gara e contratti e provvedimenti, dell'atto dei dati richiesti;
  - che, relativamente alla modifica del contratto, si assolve agli obblighi previsti dall'art. 106 c. 8 e c. 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante comunicazione da parte della stazione appaltante all'ANAC entro trenta giorni dal suo perfezionamento e mediante comunicazione da parte del RUP all'Osservatorio tramite le sezioni regionali;
7. **di stabilire** che l'Atto di sottomissione con Verbale Concordamento nuovi prezzi venga formalizzato mediante scrittura privata non autenticata, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016, e ss.mm.ii..



**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

OGGETTO: Approvazione Perizia di variante suppletiva n° 1 relativamente al Progetto A3 n. 46/2012 "Lavori di realizzazione di rotonda compatta tra le vie Morbidina e Terracini". Approvazione proroga dei lavori di ulteriori 46 giorni. Impegno di spesa

N	Esercizio	Importo		Voce di bilancio			
1	2021	29028.37		07210.00.17			
	<b>Anno</b>	<b>Subimpegno</b>		<b>Sub</b>	<b>Sub sub</b>	<b>Cassa economale</b>	<b>Siope</b>
	2021	U	896	1			
	<b>Descrizione</b>			ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Strade VIABILITA' SEGNALETICA SEMAFORI:INVESTIMENTI			
	<b>Codice Creditore</b>						
	<b>CIG</b>	7470670FE5		<b>CUP</b>	C91B12000470003		
	<b>Centro di costo</b>	VIABILITA' SEGNALETICA SEMAFORI:INVESTIMENTI		<b>Natura di spesa</b>			
	<b>Note</b>	Progetto n. 46/12Progetto n. 46/12 Lavori di realizzazione di rotonda compatta tra le vie Morbidina e Terracini" - Affidamento maggiori lavori a seguito di perizia alla ditta Alexia Costruzioni srl					

N	Esercizio	Importo		Voce di bilancio			
2	2021	200.88		07210.00.17			
	<b>Anno</b>	<b>Subimpegno</b>		<b>Sub</b>	<b>Sub sub</b>	<b>Cassa economale</b>	<b>Siope</b>
	2021	U	896	2			
	<b>Descrizione</b>			ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Strade VIABILITA' SEGNALETICA SEMAFORI:INVESTIMENTI			
	<b>Codice Creditore</b>						
	<b>CIG</b>			<b>CUP</b>	C91B12000470003		
	<b>Centro di costo</b>	VIABILITA' SEGNALETICA SEMAFORI:INVESTIMENTI		<b>Natura di spesa</b>			
	<b>Note</b>	Progetto n. 46/12 Lavori di realizzazione di rotonda compatta tra le vie Morbidina e Terracini" - Incremento spese tecniche interne a seguito di perizia					

**Note del Responsabile del Settore Ragioneria:**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n° 564 DEL 30/07/2021 (REGISTRO GENERALE).

Carpi, 30/07/2021

**Il Responsabile del Settore Ragioneria**  
**Mario Ferrari in sostituzione di Antonio Castelli**

**Il Dirigente di Settore NORBERTO CARBONI ha sottoscritto l'atto ad oggetto “  
Approvazione Perizia di variante suppletiva n° 1 relativamente al Progetto  
A3 n. 46/2012 "Lavori di realizzazione di rotatoria compatta tra le vie  
Morbidina e Terracini". Approvazione proroga dei lavori di ulteriori 46  
giorni. Impegno di spesa ”, n° 204 del registro di Settore in data 26/07/2021**

**NORBERTO CARBONI**

---

## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Carpi consecutivamente dal giorno 04/08/2021 al giorno 19/08/2021.