

Registro Generale N. 000462/2022 del 10/06/2022

**Determinazione del Dirigente del  
Settore S5 - OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE DELLA  
CITTÀ  
5AM - PROGRAMMAZIONE - CONTROLLO - S**

**Risoluzione del contratto n° rep. 67107 del 11/02/2022, registrato a Modena in data 14/02/2022, al n° di serie 1T al n. 3334 per grave inadempimento dell'appaltatore, ai sensi dell'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016, per lavori inerenti l'adeguamento sismico ed efficientamento energetico della scuola secondaria di primo grado "O. Focherini" sita in Carpi (MO) PROG. A3 n. 10/20 - I^ stralcio - CUP C93H20000190007 - CIG acquisito dalla CUC 887437129F. CIG derivato 89423325CF.**

**Premesso che:**

- con Deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Carpi n. 146 del 03/08/2021, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, si è proceduto all'approvazione del progetto esecutivo A3 n.10/20 "Adeguamento sismico ed efficientamento energetico della scuola primaria di secondo grado O. Focherini" - Primo stralcio - per una spesa complessiva del progetto pari ad €1.700.000,00, di cui €1.176.350,67, IVA esclusa, per lavori e forniture a base di gara, oltre € 100.287,36 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- con determinazione a contrattare n. 594 del 16/08/2021 del Comune di Carpi - Settore A3 Lavori Pubblici, Infrastrutture e Patrimonio, a firma del dirigente Ing. Norberto Carboni, si è dato mandato alla Centrale Unica di Committenza dell'Unione Terre D'Argine di esperire una procedura aperta di cui all'art. 60 del D.Lgs.50/2016 in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 3 lett. a) del medesimo decreto per l'affidamento dei lavori in oggetto;
- la procedura è stata esperita ai sensi dell'art.40 del D.Lgs.50/2016, in modalità telematica sul portale del Sistema degli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna - SATER;
- la procedura è stata aggiudicata mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 3 lett. a), del D. Lgs. 50/2016;
- l'importo a base di gara, al netto dell'IVA, è pari a €1.276.638,03, di cui €1.176.350,67 per lavori e forniture ed €100.287,36 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e l'importo stimato della manodopera è pari a €498.054,56;

**Dato atto che:**

- con determina n. 748 del 17.08.2021 a firma della Dirigente del Settore Affari Generali e Contratti dell'Unione delle Terre d'Argine – Centrale Unica di Committenza, si sono approvati il Bando/Disciplinare di gara e gli allegati relativi alla procedura in oggetto;
- con Bando di gara, avente Prot. gen.le n.52395 del 17/08/2021, si è provveduto a pubblicizzare nei modi e nelle forme previste dalla legge la procedura di gara in oggetto;
- il codice CIG assegnato alla procedura in trattazione, acquisito dalla CUC, è il seguente: 887437129F;
- con determinazione n. 875 del 22-09-2021 a firma della Dirigente del Settore Affari Generali e

*Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.*

Contratti dell'Unione delle Terre d'Argine – Centrale Unica di Committenza, a seguito delle valutazioni in merito ai requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico professionali ad opera del seggio di gara, si è provveduto ad approvare il verbale della gara in oggetto relativo alla seduta pubblica telematica del 21/09/2021, ore 09:33e a disporre le ammissioni e le esclusioni, ai sensi dell'art. 76, comma 2-bis, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

- con determinazione a firma della Dirigente del Settore Affari Generali e Contratti dell'Unione delle Terre d'Argine – Centrale Unica di Committenza n. 868 del 21/09/2021, è stata nominata la commissione giudicatrice per l'esame delle offerte pervenute;

**Vista** la determinazione n. 884 del 23-09-2021 afirma della Dirigente del Settore Affari Generali e Contratti dell'Unione delle Terre d'Argine – Centrale Unica di Committenza con la quale si è proceduto con l'approvazione del "Verbale di gara della seduta riservata della Commissione giudicatrice del 22/09/2021" e il "Verbale della seduta pubblica virtuale per apertura e valutazione dell'offerta economica" del 22/09/2021" e si è quindi disposta l'aggiudicazione della procedura aperta ai sensi degli artt. 60 e 95 comma 3 lett. a) del D.lgs.50/2016 per l'affidamento dei lavori inerenti l'adeguamento sismico ed efficientamento energetico della scuola secondaria di primo grado "O. Focherini" sita in Carpi (MO), a favore della ditta SA.CI Società a responsabilità limitata con sede in Moiano (BN) via Crisci n.21/2– C.F.-P.IVA 01542980626;

**Vista** la Determinazione dirigenziale n. 917 del 13/12/2021 con cui sono state acquisite le risultanze dell'approvazione della proposta di aggiudicazione dei lavori di cui all'oggetto, formulata dal Settore Affari Generali e Contratti / Centrale Unica di Committenza dell'Unione delle Terre d'Argine con determinazione dirigenziale n. 884/20211 con la quale si aggiudicava la medesima procedura di gara a favore della Ditta SA.CI Società a responsabilità limitata con sede in Moiano (BN) via Crisci n.21/2– C.F.-P.IVA 01542980626, con prezzo offerto pari a € 988.127,38 oltre IVA a cui sommare € 100.287,36 oltre Iva per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, corrispondente ad un importo contrattuale di €1.088.414,74 oltre IVA AL 10%, così per complessivi € 1.197.256,21;

**Preso atto che:**

- con contratto n° rep. 67107 del 11/02/2022, registrato a Modena in data 14/02/2022, al n° di serie 1T al n. 3334, il Comune di Carpi ha affidato alla società SA.CI s.r.l., con sede in via Crisci n. 21/2 Moiano (BN), C.F. e P.IVA 01542980626, l'appalto relativo ai lavori inerenti l'adeguamento sismico ed efficientamento energetico della scuola secondaria di primo grado "O. Focherini" sita in Carpi (MO) PROG. A3 n. 10/20 – I^ stralcio – CUP C93H20000190007 – CIG derivato 89423325CF, con importo contrattuale di Euro 1.088.414,74, oltre IVA, di cui Euro 100.287,36 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- con verbale del 22/02/2022 è stata effettuata la consegna dei lavori di cui all'art. 5, D.M. 07.03.2018, n. 49;
- con lettera Prot. 11053 del 23/02/2022 la ditta Saci srl ha richiesto l'anticipazione del 20% sul valore contrattuale;
- con prot. 26656 del 29/04/2022 è pervenuta la polizza fideiussoria n. 2022-010-06-000023-04-000022665, relativa all'anticipo contrattuale, pari ad € 220.403,98, emessa da INSURANCE JSC DallBogg: Life and Health in data 27.04.2022;

**Vista** la fattura FT n. 30 del 02/05/2022 di € 239.451,25 (Iva compresa) relativa ad anticipazione contrattuale, la cui trasmissione non è stata autorizzata dal Responsabile del procedimento;

**Preso atto che:**

- con Prot. 27713 del 04/05/2022 è stata inviata l'appendice alla polizza fideiussoria di anticipazione;
- con Prot.29029 del 09/05/2022 si comunicava alla ditta SACI di aver avviato le necessarie verifiche circa la regolarità della polizza fideiussoria definitiva e relativa appendice in oggetto, anche presso la compagnia assicuratrice Insurance JSC Dall Bog.;
- con Prot. 31264 del 16/05/2022 il RUP comunicava alle ditte coinvolte che la somma richiesta con FT 30 del 02/05/2022 relativa all'anticipazione non risultasse esigibile, non sussistendo le condizioni per l'accettazione della garanzia fornita, indicante dapprima come beneficiario una diversa amministrazione (Comune di Capri) e successivamente l'agenzia delle dogane e dei Monopoli, costringendo dunque la S.A. ad effettuare ulteriori verifiche, conclusesi con l'invio della comunicazione Prot. 31632 del 17/05/2022;

**Considerato che:**

- con comunicazione mail del 09.02.2022, il C.S.E. (Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione) ha richiesto all'Appaltatore la trasmissione della documentazione di cui al D.Lgs. 09.04.2008, n. 81, ivi compresi gli attestati di formazione e informazione dei lavoratori;
- in data 28/02/2022 l'Appaltatore ha trasmesso attestati rilasciati dall'ente formativo I.R.Fo.M. Istituto di Ricerca e Formazione per il Mezzogiorno relativi a diversi operai edili;
- a seguito di controllo sull'attestato trasmetto dall'Appaltatore relativo al sig. N.F.G., con nota mail del 31.03.2022, l'ente formativo I.R.Fo.M. Istituto di Ricerca e Formazione per il Mezzogiorno ha comunicato che *«da verifica effettuata sui ns. registri, non risulta presente il nominativo indicato e che il codice apposto nell'attestato non è rispondente a nessun codice utilizzato»*;
- a seguito di successivo controllo esteso agli ulteriori attestati trasmessi dall'Appaltatore, con nota mail del 04.04.2022, l'ente formativo I.R.Fo.M. Istituto di Ricerca e Formazione per il Mezzogiorno ha comunicato che *«da verifica effettuata, non risultano presenti i seguenti nominativi: C.M.,L.C., P.P., T.D.,V.P.,V.G.»*;
- con comunicazione del 07/04/2022, prot. 21852, il Responsabile del Procedimento ha richiesto all'ente formativo I.R.Fo.M. Istituto di Ricerca e Formazione per il Mezzogiorno ulteriore conferma circa la validità e veridicità dei summenzionati attestati di formazione attribuiti alla stessa I.R.Fo.M.;
- con comunicazione agli atti del Prot. n. 24584 del 21.04.2022, il Responsabile del Procedimento rinnovava all'ente formativo I.R.Fo.M. Istituto di Ricerca e Formazione per il Mezzogiorno, la richiesta già precedentemente formulata;
- con comunicazione del 26/04/2022 Prot. n. 25487, l'ente formativo I.R.Fo.M. Istituto di Ricerca e Formazione per il Mezzogiorno ha ulteriormente attestato che *«in riferimento alla richiesta di informazione circa il corso per lavoratori per i nominativi suddetti, comunicava che, da verifica effettuata nei loro registri, essi non risultano presenti»*.

**Considerato che:**

- con ordini di servizio nn. 3 e 5 del 04.04.2022, il Direttore dei Lavori ha richiesto all'Appaltatore di fornire spiegazioni in merito ai certificati dei sigg.ri N.F.G., C.M.,L.C., P.P., T.D.,V.P.,V.G., segnalando che da controlli presso l'ente I.R.Fo.M. non risultavano presenti i nominativi indicati e che il codice apposto negli attestati non era rispondente a nessun codice utilizzato dall'ente formativo;
- l'Appaltatore non ha fornito alcun riscontro formale rispetto alla richiesta di chiarimenti di cui ai citati ordini di servizio.

**Viste:**

- la comunicazione agli atti del Prot. Gen.le n. 29436 del 10.05.2022, di avvio del procedimento di risoluzione del contratto ex art. 7 della L. 241/1990 e art. 108 D.Lgs. 50/2016;
- le controdeduzioni formulate dall'Appaltatore mediante memoria acquisita al 34376/22 del 30.05.2022;

**Considerato** che non solo le contestazioni poste a fondamento della comunicazione di avvio del procedimento del 10.05.2022, prot. 29436 non risultano superate dalle deduzioni formulate dall'Appaltante, ma in pendenza di procedimento sono state verificate ulteriori e reiterate violazioni degli obblighi in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, integranti, a prescindere da altri profili di responsabilità, grave inadempimento contrattuale;

**Vista** l'allegata relazione del R.U.P. inerente alla proposta di risoluzione del contratto per inadempimento dell'Appaltatore ai sensi dell'art. 108 D.Lgs. 50/2016, quivi integralmente richiamata e trascritta;

**Vista** la querela assunta agli atti del prot. n. 37438 del 10/06/2022 che riguarda profili di carattere penale non di competenza di questa Amministrazione;

**Dato atto** che si provvederà con successivo atto alla regolarizzazione contabile delle lavorazioni eseguite;

**Dato atto** della regolarità tecnica del presente provvedimento, a norma delle disposizioni di cui all'art. 147 bis del T.U.E.L., come introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. d), del DL n. 147/2012, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 213/2012.

**Dato atto** che si provvederà alla pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

**Vista** la seguente normativa:

- D.Lgs. 18-08-2000, n. 267, art. 107;
- D.Lgs. 19-04-2016, n. 50, art. 108;

## **DETERMINA**

per le motivazioni espresse in parte narrativa che qui si intendono integralmente riportate:

1. **di prendere atto** della relazione del R.U.P. allegata alla presente inerente alla proposta di risoluzione, ex art. 108 D.Lgs. 50/2016, per grave inadempimento dell'appaltatore SA.CI s.r.l., con sede in via Crisci n. 21/2 Moiano (BN), C.F. e P.IVA 01542980626, del contratto n° rep. 67107 del 11/02/2022, registrato a Modena in data 14/02/2022, al n° di serie 1T al n. 3334, relativo ai lavori inerenti l'adeguamento sismico ed efficientamento energetico della scuola secondaria di primo grado "O. Focherini" sita in Carpi (MO) PROG. A3 n. 10/20 – I<sup>a</sup> stralcio – CUP C93H20000190007 – CIG acquisito dalla CUC 887437129F - CIG derivato 89423325CF;
2. **di dichiarare**, conseguentemente, condividendo e facendo propri i contenuti della relazione del RUP allegata alla presente, risolto ex art. 108 D.Lgs. 50/2016 il contratto n° rep. 67107 del 11/02/2022, registrato a Modena in data 14/02/2022, al n° di serie 1T al n. 3334, relativo ai lavori inerenti l'adeguamento sismico ed efficientamento energetico della scuola secondaria di primo grado "O. Focherini" sita in Carpi (MO) PROG. A3 n. 10/20 – I<sup>a</sup> stralcio – CUP

- C93H20000190007 – CIG 887437129F per grave inadempimento dell'appaltatore SA.CI s.r.l., con sede in via Crisci n. 21/2 Moiano (BN), C.F. e P.IVA 01542980626;
3. **di trattenere** la polizza definitiva presentata dall'appaltatore SA.CI s.r.l. n. 01.000055998 emessa il 20/01/2022 da **S2C** Spa - Compagnia di Assicurazioni di Crediti e Cauzioni di importo pari ad € 87.073,18 sino alla completa quantificazione dei danni patiti a patienti dall'Amministrazione per effetti degli inadempimenti contrattuali, fatta salva sin d'ora – ove la polizza predetta non risultasse sufficientemente capiente – l'imputazione all'appaltatore medesimo dei maggiori danni;
  4. **di demandare** al R.U.P. le attività di cui all'art. 108, comma 5, D.Lgs. 50/2016 per la redazione dello stato di consistenza dei lavori e la conseguente presa in consegna del cantiere;
  5. **di demandare altresì** al R.U.P. le attività di richiesta della nota di credito alla ditta SACI, relativamente alla fattura n. 30 emessa il 02/05/2022 pari ad € 239.451,25 (Iva compresa) relativa all'anticipazione contrattuale in misura del 20%;
  6. **di provvedere** con successivo atto alla regolarizzazione contabile delle lavorazioni eseguite;
  7. **di procedere** alla comunicazione della presente risoluzione all'Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi dell'art. 213 D.Lgs. 50/2016;
  8. **di provvedere** agli adempimenti conseguenti e necessari per affidare il completamento dei lavori ad altra impresa

Il Dirigente  
CARBONI NORBERTO